

AVIS A LA POPULATION

N/réf : 43.03

Rennaz, le 25 février 2022

Chantier à la route du Village – programme des travaux

Les travaux débuteront le 7 mars prochain, selon le programme suivant :

Étape 1 (rouge)

du 07.03 au 14.03.2022	Installation et sondages sans feux de signalisation
du 14.03 au 22.04.2022	Réfection avec feux de signalisation
du 25.04 au 29.04.2022	Revêtement – route fermée

Étape 2 (vert)

du 02.05 au 15.07.2022	Réfection avec feux de signalisation
du 18.07 au 22.07.2022	Revêtement – route fermée

Étape 3 (bleu)

du 25.07 au 29.07.2022	Installation et sondages sans feux de signalisation
du 15.08 au 23.09.2022	Réfection avec feux de signalisation
du 17.10 au 21.10.2022	Revêtement – route fermée



Le programme pourrait être décalé en fonction des conditions météo. Nous vous prions d'ores et déjà de vous conformer à la signalisation qui sera mise en place.

Nous vous remercions de votre attention.

La Municipalité